

číslo smlouvy Zhotovitele: 06608/2018

číslo smlouvy Objednatele: USD1750011

Dodatek č. 11 ke SMLouvě O Dílo

uzavřené dne 17.4.2018 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

ÚPRAVNA VODY ŽELIVKA, a.s.

sídlem: K Horkám 16/23,
102 00 Praha 10 - Hostivař,
Česká republika

Zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7437

Jednající: Mgr. Mark Rieder, předseda představenstva
Mgr. Luděk Jeništa, místopředseda představenstva
zástupce ve věcech technických: Ing. Michal Fiala, tel. 702 210 199, fiala@zelivska.cz

IČO: 26496224
DIČ: CZ 26496224
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 107-1280540267 / 0100
jako „Objednatel“

a

„Společnost ÚV Želivka“

Vedoucí společník:

Obchodní firma:

Metrostav a.s.

Sídlo:

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Zastoupená:

Ing. Milan Veselský, ředitel divize 6

Ing. Vladimír Palnka, zástupce ředitele divize 6

IČO: 000 14 915

DIČ: CZ00014915

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Obchodní firma:

SMP CZ, a.s.

Sídlo:

Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

Zastoupená:

Ing. Jan Freudl, místopředseda představenstva

Ing. Pavel Kameník, člen představenstva

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 9654

Obchodní firma:

GEOSAN GROUP a.s.

Sídlo:

U Nemocnice 430, Kolín, 280 02

Zastoupená:

Ivan Havel, výkonný ředitel

Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel

IČO: 281 69 522

DIČ: CZ28169522

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 12459

Adresa pro doručování faktur:

Metrostav a.s., divize 6, Koželužská 2450, 180 00 Praha

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s. č.ú.: 5080141104/5500

jako „Zhotovitel“

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- ✓ smluvní strany uzavřely dne 17. 4. 2018 Smlouvu o dílo, podle které Objednatel přijal Zhotovitelovu nabídku na základě výsledku zadávacího řízení realizovaného podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen ZZVZ) , na provedení prací na stavbě „PI1500301 Modernizace ÚVŽ, 2. stavba (GAU)“, ve znění pozdějších dodatků,
- ✓ Smlouva o dílo v čl. 21 upravuje institut vyšší moci, a to takto:
 - 1) *za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které Smluvní strany nemohou ovlivnit Jedná se např. o válku, terorismus, mobilizaci, povstání, živelní pohromy, hyperinflaci apod.*
 - 2) *pokud se provedení předmětu Díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy o dílo ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy o dílo. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení;*
- ✓ Vláda České republiky usnesením č. 194 ze dne 12.3.2020 vyhlásila nouzový stav v České republice a v rámci nouzového stavu trvajícího do 17.5.2020 přijala následně několik krizových opatření kvůli celosvětové pandemii nemoci COVID -19 (příloha č.1),
- ✓ Zhotovitel sdělil objednateli prostřednictvím měsíční zprávy za březen 2020 skutečnosti vyvolané vyhlášením nouzového stavu v České republice kvůli pandemii nemoci COVID-19, které v uvedeném měsíci měly vliv na průběh výstavby a tyto v následujících měsíčních zprávách doplňoval a konkretizoval (přílohy č. 2),
- ✓ Zhotovitel prokázal vážné výpadky v dodavatelském řetězci, který způsobily posun termínu a prokázal příčinnou souvislost s výpadky dodávek a pracovní síly pro konkrétní práce na staveništi, které se nacházely na kritické cestě harmonogramu a způsobily posuny termínů včetně konečného s tím, že výše uvedeným dopadům nešlo zabránit, protože byly způsobeny nepředvídatelnými okolnostmi mimo kontrolu smluvních stran (přílohy č. 3),
- ✓ Zhotovitel Společnost ÚV Želivka požádal dne 2.9.2020 v souladu s ustanovením čl.21 Smlouvy o dílo o změnu Smlouvy v části „doba plnění“, a to o prodloužení konečného termínu o 1 kalendářní měsíc se zdůvodněním, že se v důsledku nepředvídatelných rozhodnutí státních orgánů, majících vliv na průběh výstavby, ukázalo nemožným dodržet termín dokončení výstavby v důsledku pandemie, jenž dle názoru zhotovitele představuje okolnost vyšší moci s nemožností splnit smluvně dohodnutý termín dokončení díla (žádost s odůvodněním příloha č. 4),
- ✓ vyhlášený nouzový stav včetně krizových opatření orgánů veřejné moci vznikl nezávisle na vůli účastníků výše uvedené Smlouvy o dílo, a i další státy učinily v době pandemie řadu mimořádných legislativních opatření, přičemž tato opatření státu mohou být dle judikatury mezi okolnosti vyšší moci tradičně řazeny s tím, že v tomto případě jsou okolnosti vyšší moci právní důsledky, které vyplývají pro smluvní stranu z opatření státu, nikoli samotná pandemie (příloha č. 5),
- ✓ Objednatel je povinen s náležitou odbornou péčí posoudit tvrzení Zhotovitele o nemožnosti plnění Smlouvy o dílo včetně posouzení vzniklých překážek a s tím souvisejících okolností a dopadů na plnění smlouvy, a to zejména z pohledu, zda i přes

nastalou překážku nebylo možné konkrétní smluvní povinnost splnit, byť za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby,

- ✓ Objednatel na základě jemu známých a doložených okolností s přihlédnutím k čl. 21 Smlouvy o dílo a ustanovením ZZVZ posoudil, zda vyhlášený nouzový stav ovlivnil plnění smluvních povinností a konstatuje v souladu s vyjádřením správce stavby ze dne 1.10.2020 (příloha č. 6), že nedošlo k trvalé ani dočasné nemožnosti plnění, ani ke vzniku potřeby provedení nových stavebních prací, dodávek a služeb s dopadem na sjednanou cenu díla, ale došlo k neúměrnému ztížení plnění smluvních povinností s dopadem do časového harmonogramu s nutností prodloužení plnění o 1 měsíc v souladu s harmonogramem tzv. kritické cesty (příloha č. 7) a tím jsou naplněny podmínky § 222 ZZVZ o změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

a smluvní strany se proto dohodly na uzavření Dodatku č.11 k uzavřené Smlouvě o dílo ze dne 17.4.2018, ve znění pozdějších dodatků.

ČI. 2 - ZMĚNY SMLOUVY

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že se mění čl. 3 Smlouvy o dílo v odst. 4), který nově zní takto:

„4) Zhotovitel je povinen provést Dílo ve lhůtě nejpozději **do 28 kalendářních měsíců** ode dne zahájení provádění Díla. Ve stejném termínu je Zhotovitel povinen dokončené Dílo předat Objednateli.“

ČI. 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 17.4.2018, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 11, zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - Usnesení vlády č. 194 o vyhlášení nouzového stavu
 - Měsíční zprávy Zhotovitele o plnění Smlouvy o dílo
 - Vyjádření dodavatelů Zhotovitele
 - Žádost Zhotovitele ze dne 2.9.2020
 - Opatření státních orgánů vydaná v rámci pandemie COVID 19
 - Vyjádření Správce stavby ze dne 1.10.2020
 - Harmonogram tzv. kritické cesty s posunem termínu výstavby v důsledku okolností vyšší moci.
3. Tento Dodatek č. 11 obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto Dodatku. Žádný projev stran učiněný při jednání o tomto Dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto Dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto Dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku č. 11 seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je, rozumí jim a všechna ustanovení dodatku bez výhrad přijímají.


5. Smluvní stran konstatují, že tento Dodatek č. 11 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 4 stejnopisy a Zhotovitel 4 stejnopisy. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Praze dne: 27 - 10 - 2020


V Praze dne: 27 - 10 - 2020

Za zhotovitele:



Ing. Milan Veselský
ředitel divize 6
Metrostav a.s.


Ing. Jan Šlajs
~~obchodní náměstek divize 6~~ *Ing. Vladimír Polnek*
ředitel divize 6
Metrostav a.s.


Ing. Jan Freudl
místopředseda představenstva
SMP CZ, a.s.


Ing. Pavel Kameník
člen představenstva
SMP CZ, a.s.


Ivan Havel
výkonný ředitel
GEOSAN GROUP a.s.


Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel
GEOSAN GROUP a.s.

Za objednatele:


Mgr. Mark Rieder
předseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.


Mgr. Luděk Jeništa
místopředseda představenstva
Úpravna vody Želivka, a.s.